

รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยดำเนินการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562						ปัญหาในการดำเนินงาน		
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			
1	โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาตลาดน้ำวัดโตนด เพื่อรองรับการท่องเที่ยว	5,000,000.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง คกก. ร่าง TOR/ คกก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอขอ.เห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผลฯ ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (7วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)	16								- สามารถดำเนินการได้โดยปกติ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศ e-bidding - เสนอราคาวันที่ 12 ธันวาคม 2561
				21								
					22							
					23							
					26-29							
					30-11							
							12					
							13					
							14					
							17-25					
							27					
							28					

วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๑

หน่วยดำเนินงาน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562						ปัญหาในการดำเนินงาน							
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
2	โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยววัดบางระโห่ง อำเภอบาง เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง งบกลุ่มจังหวัด	3,000,000.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง คกก. ร่าง TOR/ คกก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอนอ.เห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผลฯ ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)	19	19	30	30	3	3-7	11-18	19	20	21	24-3	4	11	- สามารถดำเนินงานได้โดยปกติ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการค้ารวมราคา กลาง เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุง แบบแปลน

๕๓๓ ๖.๖.๖๑๐

๕๓๓

หน่วยดำเนินการ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562						ปัญหาในการดำเนินงาน							
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
3	โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างจุดบริการนักท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง งบกลุ่มจังหวัด	2,100,000.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง คกก. ร่าง TOR/ คกก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนออน.เห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผลฯ ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)	19	19	30	30	3	3-7	11-18	19	20	21	24-3	4	11	- สามารถดำเนินการได้โดยปกติ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเผยแพร่ร่าง TOR

Sum o.m.l.r.

Sum

รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยดำเนินการ สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562			ปัญหาในการดำเนินงาน
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2	
				ต.ค.	พ.ย.		
1	โครงการที่ 1 โครงการ TO BE NUMBER ONE (รหัสงบประมาณ) รายการครุภัณฑ์ 2 รายการ รายการที่ 1 - กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 1 ตัว (งบประมาณ 30,000 บาท) รายการที่ 2 - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 ชุด (งบประมาณ 21,000 บาท)	51,000.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง กก. รัง TOR/ กก. คำนวณราคากลาง คก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอหัวหน้าเห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผลฯ ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (7วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)				- รายการที่ 1 อยู่ระหว่างการกำหนด รายละเอียด/คุณสมบัติ - รายการที่ 2 พิจารณาคุณสมบัติจาก คณะกรรมการต่อมาแล้ว สามารถลง นามในสัญญาได้ไม่เกิน วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการ
เฉพาะเจาะจง

คาดว่าจะลงนามได้ภายใน 12 ธันวาคม 2561

วันที่ ๑๒.๑๒.๖๑



หน่วยดำเนินการ สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562						ปัญหาในการดำเนินงาน							
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.					ก.พ.	มี.ค.				
2	โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้าน สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดนนทบุรี (รหัสงบประมาณ) รายการครุภัณฑ์ 14 รายการ รายการที่ 1 - รถเข็นมาตรฐานเหล็กขนาดใหญ่ 104 คัน (งบประมาณ 748,800 บาท) รายการที่ 2 - เครื่องวัดความดันโลหิต ไมโครไลต์ 104 เครื่อง (งบประมาณ 332,800 บาท) รายการที่ 3 - แผ่นความร้อนไฟฟ้า ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร 156 ชุด (งบประมาณ 351,000 บาท) รายการที่ 4 - เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัสระบบอินฟราเรด 52 เครื่อง (งบประมาณ 117,000 บาท) รายการที่ 5 - รายการที่ 5 - วอร์ดรถช่วยเดินอคูมิเมียม ทัปได้ มีล้อหน้า 2 ล้อ 260 ชุด (งบประมาณ 286,000 บาท) รายการที่ 6 - ไม้มือช่วยเดิน แบบ 4 ขา 208 ชุด (งบประมาณ 93,600 บาท) รายการที่ 7 - ที่นอนลมแบบปรับตั้ง 156 ชุด (งบประมาณ 546,000 บาท) รายการที่ 8 - ที่หัดเดิน 104 ชุด (งบประมาณ 676,000 บาท) รายการที่ 9 - อีกรยานกายภาพแขนขา 156 ชุด (งบประมาณ 343,200 บาท) รายการที่ 10 - เครื่องวัดความดันแบบรัดข้อมือ 260 เครื่อง (งบประมาณ 260,000 บาท) รายการที่ 11 - รถคู่มือหัว 52 ชุด (งบประมาณ 182,000 บาท) รายการที่ 12 - เตียง 3 โถ - ราสไลด์พร้อมที่นอน 4 ตอน 156 เตียง (งบประมาณ 4,196,400 บาท) รายการที่ 13 - รถเข็นสแตนด์ถ่างและอาบน้ำได้ รับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม 208 คัน (งบประมาณ 1,206,400 บาท) รายการที่ 14 - วงล้อบริหารหัวไหล่และแขนแบบติดตั้ง 52 ชุด (งบประมาณ 655,200 บาท)	9,925,680.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง คกก. ร่าง TOR/ คกก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอหัวหน้าเห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผลฯ ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (7วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสัญญาสัญญา (ข้อ 165)	21	1	6	7	12	17-	24-8	9	10-18	24	25-4	8	22	-ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในไตร มาสแรกได้ เนื่องจาก รายการครุภัณฑ์ ทั้ง 14 รายการ ต้องมีการกำหนด รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะแต่ละ รายการ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการกำหนด รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะแต่ละ รายการ คาดว่าแล้วเสร็จภายใน วันที่ 21 ธันวาคม 2561

วิศ.อ.น.น.น.

รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยดำเนินการ เกษตรจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562						ปัญหาในการดำเนินงาน						
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
1	โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยปลอดภัยแบบครบวงจรและ การตลาดต้นทุนการผลิตข้าว	1,809,000.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง คกก. ร่าง TOR/ คกก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอขอ.เห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผลฯ ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (7วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)	26	30	7	11	11	13-19	17-21	27	28-4	7	8-16	25	- มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ขอรับ การสนับสนุนเพียง 1 กลุ่ม ต้องคืนงบประมาณในส่วนที่เหลือ ได้แก่ 1. เครื่องอัดฟาง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 550,000 บาท 2. ผสมพรวน จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 47,000 บาท 3. รถไถเดินตาม จำนวน 1 คัน งบประมาณ 90,000 บาท 4. เทรลเลอร์ จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 55,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 742,000 บาท

Handwritten signature

Handwritten signature

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562					ปัญหาในการดำเนินงาน	
				ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2				
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
2	โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมการตลาด ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พืชปลอดภัย	1,200,600.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง คกก. ร่าง TOR/ คกก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอขอ.เห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผลฯ ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)							- เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความ ซับซ้อนกับงบประมาณจากกรมของหน่วย ดำเนินงาน จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว - ปัจจุบันสำนักงานเกษตรได้ทำเรื่องส่ง เงินคืนจังหวัดแล้ว กำลังอยู่ในขั้นตอน ของการเข้า กบจ. เพื่ออนุมัติ
										ยกเลิกโครงการ ส่งเงินคืนจังหวัด

วันที่ ๑๓.๑๒.๖๑

[Handwritten signature]

รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานหนองบัว

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562							ปัญหาในการดำเนินงาน	
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			
1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประจําตำบล น้ำคลองบางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง กลุ่มจังหวัด	19,085,000.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง คกก. ร่าง TOR/ คกก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอหัวหน้าเห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผลฯ ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (7 วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งดำเนินสัญญา (ข้อ 165)		21							<ul style="list-style-type: none"> - ไม่สามารถลงนามได้ภายในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากโครงการการอนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัด (ปัจจุบันได้รับการอนุมัติโครงการจากกลุ่มจังหวัดแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561) - ระยะเวลาเวลาตามแผนที่มีการเฝ้าระวังระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยตรวจสอบภายใน - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคำนวณราคากลาง

Sum

Sum

หน่วยดำเนินการ โครงการชลประทานนันทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562						ปัญหาในการดำเนินงาน	
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
2	โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางน้อย ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง งบกลุ่มจังหวัด	18,956,000.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง คกก. ร่าง TOR/ คกก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอหัวหน้าเห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผล ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)		21						- ไม่สามารถลงนามได้ภายในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากโครงการออกรออนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัด (ปัจจุบันได้รับการอนุมัติโครงการจากกลุ่มจังหวัดแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561) - ระยะเวลาตามแผนฯ มีการเพื่อระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยตรวจสอบภายใน - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคำนวณราคากลาง

สุวิมล น.ค.ป.

สุวิมล

รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทหนองบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562						ปัญหาในการดำเนินงาน								
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.									
1	โครงการที่ 1 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสายแยก ทล.9 - แยกนนทภิจ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	6,500,000.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง คกก. ร่าง TOR/ คกก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอขอ.เห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผล ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (7 วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)		14	15	16	16	16	16 - 21	26 - 12	13	14 - 21	24	25 - 4	8 - 14	28	- สามารถดำเนินการได้โดยปกติ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ ทั้งสิ้น ภายในเดือนเมษายน 2562

วิภา อ.ค.บ.ร.

Handwritten signature

รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทหนองบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562						ปัญหาในการดำเนินงาน
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
2	โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย บลายนมา 2-3-4 หมู่ 4 ตำบลทิวพัฒนา อำเภอไทร น้อย จังหวัดนนทบุรี	7,800,000.00	จัดทำแผนฯ	14						- สามารถดำเนินการได้โดยปกติ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ ทั้งสิ้น ภายในเดือนเมษายน 2562
			แต่งตั้ง กก. รัง TOR/ กก.	15						
			คำนวณราคากลาง	16						
			คกค.คำนวณแล้วเสร็จ	16						
			เสนอขอเห็นชอบ	16						
			จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง	16						
			เผยแพร่ร่าง TOR	16 - 21						
			เผยแพร่ประกาศเชิญชวน	26 - 12						
			วันเสนอราคา	13						
			พิจารณาผลฯ	14 - 21						
ประกาศผู้ชนะ	24									
อุทธรณ์ (7 วันทำการ)	25 - 4									
ลงนามในสัญญา	8 - 14									
ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)	28									

วิมล น.ค.บ.

วิมล

รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562						ปัญหาในการดำเนินงาน							
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
3	โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลขุนศรี อำเภอกอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	9,144,000.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง คกก. รัง TOR/ คกก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอขอ.เห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผลฯ ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (7วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)	14	15	7	11	12	13-18	20-8	9	10-18	21	22-30	6-12	26	- สามารถดำเนินการได้โดยปกติ - โครงการนี้มีการก่อสร้างที่กระทบกับวัดโพธิ์ใหญ่ ซึ่งมีการขออนุญาตทางวัดเรียบร้อยแล้ว - ใช้เงินก่อสร้างประมาณ 6 เดือน คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จช่วงเดือนสิงหาคม 2561

วิมล รุ่งเรือง

วิมล รุ่งเรือง

รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทหนองบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562							ปัญหาในการดำเนินงาน						
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
4	โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สาย แยก ทข.นบ.5010 - เคหะการเกษตร ตำบลหนอง เพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	9,200,000.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง กก. รัง TOR/ คกก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอขอ.เห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง	14	15	28	29	30	3 - 7	11 - 26	27	28 - 9	10	11 -	24 - 30	13	- สามารถดำเนินการได้โดยปกติ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ ทั้งสิ้น ภายในเดือนพฤษภาคม 2562
			เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผลฯ ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (7วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)														

Signature

Signature

รายงานแผนงานการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทหนองบุรี

ข้อมูล วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562						ปัญหาในการดำเนินงาน							
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
5	โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนสาย 346 ปทุมธานี - บางเลนกับถนนสาย 3015 ออกสู่ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	15,000,000.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง กก. ร่าง TOR/ คกก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอขอ.เห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผลฯ ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (7วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)	14	15	11	12	13	14 - 19	20 - 10	11	14 - 22	23	24 - 1	6 - 12	26	- สามารถดำเนินการได้โดยปกติ - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ ทั้งสิ้น ปลายไตรมาสที่ 3

อ.อ.อ.อ.อ.

Handwritten signature

รายงานแผนงานการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทหนองบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562						ปัญหาในการดำเนินงาน								
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.									
6	โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.สาย แยก ทข.นบ.3015 - แยก ทข.นบ.5024 ตำบล ไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (รหัส งบประมาณ 700159002420001)	16,000,000.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง กก. รัง TOR/ กก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอขอเห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผลฯ ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (7วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)	26		6	11	12	24	8 - 11	28 - 13	14	15 - 25	26	27 - 7	14 - 20	29	- สามารถดำเนินการได้โดยปกติ - คาดว่าดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4

Handwritten signature

Handwritten signature

รายงานแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทหนองบุรี

ข้อมูล วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	วงเงิน จัดสรรรวม (บาท)	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ 2562						ปัญหาในการดำเนินงาน							
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.340 - บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 สายทาง กลุ่มจังหวัด	40,000,000.00	จัดทำแผนฯ แต่งตั้ง คกก. ร่าง TOR/ คกก. คำนวณราคากลาง คกก.คำนวณแล้วเสร็จ เสนอขอ.เห็นชอบ จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เผยแพร่ร่าง TOR เผยแพร่ประกาศเชิญชวน วันเสนอราคา พิจารณาผลฯ ประกาศผู้ชนะ อุทธรณ์ (7วันทำการ) ลงนามในสัญญา ส่งสำเนาสัญญา (ข้อ 165)	26	6	11	12	24	8 - 11	28 - 13	14	15 - 25	26	27 - 7	14 - 20	29	- สามารถดำเนินการได้โดยปกติ - คาดว่าดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4

Handwritten signature and date: 2562.12.07