

ความคืบหน้าโครงการจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.พ. 2561

ที่	หน่วยงาน/โครงการย่อย (กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย)	วงเงินจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความคืบหน้า	หน่วยงาน
1	งบจังหวัด 60	66,469,608	5,031,300	7.57%	
2	งบเพิ่มเติม 60	282,254,100	0	0.00%	
3	งบกลุ่มจังหวัด 60	97,320,000	40,315,768	41.43%	
4	งบรองนายกรัฐมนตรี 60	1,788,000	-	0.00%	
5	งบจังหวัด 61	258,665,800	9,343,924	3.61%	
6	งบกลุ่มจังหวัด 61	10,128,000	-	0.00%	
7	งบภาค 61	161,086,000	1,457,900	0.91%	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>877,711,508</b>	<b>56,148,892</b>	<b>6.40%</b>	

**1. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนนทบุรี**

ก่อนนี้แล้ว (เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี)					
1	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรและลดต้นทุนการผลิตข้าว - ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม	1,809,000		อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยโดยกรมวิชาการเกษตร	เกษตร
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำไทรมาชอย 4 แยก 2 หมู่ที่ 1 จากบริเวณปากชอยไทรมาชอย 4 แยก 2 ถึงปากชอยไทรมาชอย 5 ต.ไทรมาชอย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี	5,550,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติการปรับลดเนื้องานช่วงสัญญา 22 มี.ค. - 24 มิ.ย. 60	อำเภอเมืองนนทบุรี
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณสวนผู้ใหญ่อำนวย พุ่มแดง ถึงบริเวณคลองอ้อมบ้านบุญแดง ต.ไทรมาชอย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี	5,700,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติการปรับลดเนื้องานและขยายสัญญาช่วงสัญญา 24 มี.ค. - 27 มิ.ย. 60	อำเภอเมืองนนทบุรี
4	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองเติ่มรักฝั่งใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	9,300,000	5,031,300	ได้รับเหมาจ้างงานจ้าง และขาดสภาพคล่องทางการเงินช่วงสัญญา 27 ก.พ. - 26 ส.ค. 60	อำเภอบางบัวทอง
5	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านต้นโพธิ์ - บางนายไกร พร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร	7,690,000		เป็นไปตามงวดงานช่วงสัญญา 28 ก.ย. 60 - 30 มี.ค. 61	อำเภอบางกรวย
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 387.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,548 ตารางเมตร	3,752,000		เป็นไปตามงวดงาน 25 ก.ย. 60 - 23 ม.ค. 61	อำเภอบางกรวย
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวี บริเวณถนนบางกรวย - จงถนนอม พร้อมปรับปรุงผิวที่คัน หมู่ที่ 3,8 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	4,200,000		เป็นไปตามงวดงานช่วงสัญญา 26 ก.ย. 60 - 24 มี.ค. 61	อำเภอบางกรวย
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเสียบคลองนราภิรมย์ หรือสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	3,650,000		อยู่ระหว่างการตรวจรับงานช่วงสัญญา 18 ก.ย. - 17 ธ.ค. 60	อำเภอบางใหญ่
ยังไม่ก่อนนี้ (เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี)					
9	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี - กิจกรรมจ้างเหมาจัดงานกรีกฟัทักองปฐุพี	1,388,608		อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดโครงการ	สำนักงานจังหวัด
10	โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)	1,430,000		อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดโครงการ	สำนักงานจังหวัด
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยจัดสรรวัดเสนียังค์ หมู่ที่ 3 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	6,900,000		ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อำเภอไทรน้อย
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบคลองขุนศรีฝั่งตะวันตกบ้านเจ้าเฟื่อง หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	9,600,000		ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อำเภอไทรน้อย
13	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นบ.ถ.21007 (ซอยสายโรงเป็ยร์) หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	5,500,000		ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	อำเภอไทรน้อย
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66,469,608</b>	<b>5,031,300</b>		

**2. โครงการภายใต้แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ. 2560 (งบเพิ่มเติม 60)**

ก่อนนี้แล้ว (เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี)					
1	โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี	55,500,000		บริษัท กันตนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด ช่วงสัญญา 31 ส.ค. 60 - 26 ส.ค. 61	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
2	โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ (สร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม)				สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
	รายการ จัดทำ AR CODE	2,360,000		บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ดเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ช่วงสัญญา 27 ก.ย. 60 - 26 ม.ค. 61	
	รายการ จัดทำป้าย AR CODE	687,500			
3	โครงการนวัตกรรมสวนน้ำเจ้าพระยา-ปาก้า เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 - จ้างจัดกิจกรรมหัตถกรรม ตลาดน้ำเมืองนนท์ น้าชม น้าเที่ยว	449,700		บริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด ช่วงสัญญา 28 ก.ย. 60 - 26 ม.ค. 61	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
ยังไม่ก่อนนี้ (เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี)					

ที่	หน่วยงาน/โครงการย่อย (กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย)	วงเงินจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความคืบหน้า	หน่วยงาน
4	โครงการสืบสานอัตลักษณ์เพื่อสร้างคุณค่าของเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (ค่ายทูตวัฒนธรรม 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน), การจัดทำรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบสานงานท้องถิ่นตามวิถีไทยรามัญ และการจัดพิมพ์หนังสือ ชุมชนมอญเกาะเกร็ดอัครจริยแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)	13,910,000		อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน (8-24 ม.ค. 61) กำหนดเสนอราคา 25 ม.ค. 61 คาดว่าจะลงนามได้ภายใน ก.พ. 61	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี
5	โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืน	10,000,000		ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	สำนักงานเกษตร จังหวัดนนทบุรี
6	โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ บริเวณวัดกลางเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	7,500,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน ก.พ. 61	ที่ทำการปกครอง อำเภอปากเกร็ด/ เทศบาลนครปาก เกร็ด
7	โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	4,900,000		แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรอการประชุมพิจารณาร่าง TOR	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี
8	โครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ หมู่ที่ 1 จากโรงเรียนวัดปรมัยยา ช่างบ้านนางน้อยหน้า หมู่ที่ 2 ความกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร	22,678,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน ก.พ. 61	ที่ทำการปกครอง อำเภอปากเกร็ด/ เทศบาลนครปาก เกร็ด
9	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ หมู่ที่ 6 จากวัดไม้ล้อมถึงวัดเสาชงทอง ความกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร	22,678,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติประกาศผลผู้ชนะ คาดว่าจะลงนามได้ภายใน ก.พ. 61	ที่ทำการปกครอง อำเภอปากเกร็ด/ เทศบาลนครปาก เกร็ด
10	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	60,000,000		อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการ ชลประทานนนทบุรี
11	โครงการปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ำคลองสาย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องตัดขยะอัตโนมัติ และงานระบบไฟฟ้าควบคุม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	30,000,000		อยู่ระหว่างจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการ ชลประทานนนทบุรี
12	โครงการขุดลอกคลองบางตลาด บริเวณสะพานประตุมงคลชลประทานถึงคลองสาย	2,600,000		อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองนนทบุรี/ เทศบาลนครนนทบุรี
13	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองบางตลาด	48,990,900		อยู่ระหว่างขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการ ชลประทานนนทบุรี
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>282,254,100</b>	<b>0</b>		

### 3. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)

1	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว - จ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวงสาย 346 (ปทุมธานี - บางเลน) กับถนนทางหลวงชนบทสาย นบ 3015 (ออกสู่ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) ตำบลขุนศรี-ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 1.856 กิโลเมตร	54,600,000	26,754,000.00	หจก.ศรีพรกิจวัฒนา ช่วงสัญญา 28 เม.ย. 60 - 24 พ.ย. 60	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนนทบุรี
2	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - จ้างงานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางไผ่ที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	26,900,000	13,561,767.56	บริษัท เจ เอ็น ซี แมชชีนเนอรี จำกัด ช่วงสัญญา 27 เม.ย. 60 - 21 ม.ค. 61	โครงการ ชลประทานนนทบุรี
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นบ.5027 ระยะทาง 0.675 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางและท่อระบายน้ำบ่อพัก รางวี ต.หนองปรายาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	15,820,000	-	บริษัท กชิตี เอ็นจิเนียริง จำกัด ช่วงสัญญา 27 ก.ย. 60 - 14 ก.พ. 61	แขวงทางหลวง ชนบทนนทบุรี
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97,320,000</b>	<b>40,315,768</b>		

### 4. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบรองนายกรัฐมนตรี)

1	โครงการยกระดับถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนซอยตัน พิบูล-วัดยางป่า หมู่ที่ 4 ต.บางขุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ระยะทาง 218 เมตร	1,788,000		ระยะสัญญา 13 พ.ย. 60 - 31 ม.ค. 61 วันที่ 25 ธ.ค. 60 ได้แจ้งให้เร่งรัดดำเนินการ	อ.บางกรวย
---	---	-----------	--	---	-----------

### 5. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดนนทบุรี

อำเภอ/บางกรวย	วงเงินจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ความคืบหน้า	หน่วยงาน	
1	1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวี ทั้ง 2 ข้าง ถนนนครอินทร์ราชพฤกษ์ (วัดสัก - วัดโคกนอม) หมู่ที่ 1,2 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (1.1_8)	21,217,000		อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาที่กำหนดราคากลาง (ระยะดำเนินการ 150 วัน)	
2	2) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีทั้ง 2 ข้าง บริเวณคลองบางขุนกอง - บ้านนายเฉลย หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (1.1_9)	13,847,400		อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาที่กำหนดราคากลาง (ระยะดำเนินการ 120 วัน)	
3	3) โครงการยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และรางวี ถนนสามตำบล หมู่ที่ 1, 2 ตำบลบางขุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (1.1_1)	7,551,000		อยู่ระหว่างรายงานผลพิจารณาที่กำหนดราคากลาง (ระยะดำเนินการ 90 วัน)	
4	4) โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมรางวีซอยก้านปียะ (บางขุนซอย 6) หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (1.2_1)	3,563,000		ประกาศผลผู้ชนะแล้ว เชิญให้มาทำสัญญาภายใน 30 ม.ค. 61	

ที่	หน่วยงาน/โครงการย่อย (กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย)	วงเงินจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความคืบหน้า	หน่วยงาน
5	5) โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมรางวี ถนนวัดสัก - วัดโคกนอน บริเวณคลองวัดสักใหญ่ หน้าโรงพิมพ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (1.2_2)	3,235,000		ประกาศผลผู้ชนะแล้ว เชิญให้มาทำสัญญาภายใน 30 ม.ค. 61	
	6) โครงการจัดถนนเทียบพระราชทานน้ำ อำเภอบางกรวย (5.4_2)	500,000		ดำเนินการช่วง ก.ค. 61	
<b>อำเภอไทรน้อย</b>		<b>42,498,200</b>			
6	1) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมคลองคูคต หมู่ที่ 10 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (2.2_4)	19,487,300		อยู่ระหว่างเสนอขอความขอร้อง TOR (ค่าย้ายเสาไฟฟ้า ประมาณ 2 ล้านบาท)	อำเภอไทรน้อย
7	2) โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรางวี ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด หมู่ที่ 3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (2.2_5)	11,202,300		ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งตั้ง กกก.กำหนดราคากลางแล้ว (อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง+รูปแบบรายการ รอลผล กปน. คำนวณค่าย้ายท่อประปา)	อำเภอไทรน้อย
8	3) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย (5.3_6-10) (แยกจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ)	11,808,600			อำเภอไทรน้อย
	(1) ก่อสร้างโครงหลังคาขายของตลาดน้ำไทรน้อยเพื่อการท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 198 เมตร จำนวน 1 หลัง	4,000,000		กำหนดเสนอราคา 23 ม.ค. 61 อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะ	
	(2) ก่อสร้างแพทางเดินตลาดน้ำไทรน้อย ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 3 แพ	3,960,000		ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญมาทำสัญญา	
	(3) ก่อสร้างแพหน้าวัดไทรใหญ่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร จำนวน 1 แพ	2,382,500		ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญมาทำสัญญา	
	(4) ก่อสร้างแพตลาดน้ำไทรน้อย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 1 แพ	814,500		ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญมาทำสัญญา	
	(5) ก่อสร้างแพริมน้ำเขื่อนตลาดน้ำไทรน้อย ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 แพ	651,600		ได้ผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญมาทำสัญญา	
<b>อำเภอบางบัวทอง</b>		<b>37,095,000</b>			
9	1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมพอเพียงสุขใจและการส่งเสริมภูมิทัศน์กันได้ในชุมชน (11.1)	9,900,000		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะประกาศได้ไม่เกิน 2 ก.พ. 61	อำเภอบางบัวทอง
10	2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนายแฉ่งฝั่งเหนือ (หมู่ที่ 3,4) ตำบลบางคูวัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (1.1_5)	6,125,000		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR คาดว่าจะประกาศได้ไม่เกิน 2 ก.พ. 62	อำเภอบางบัวทอง
11	3) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอย ส.ศิลป์ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (1.1_2)	4,900,000		ประกาศ e-bidding (11-18 ม.ค. 61) กำหนดเสนอราคา 19 ม.ค. 61 <b>อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะ</b>	อำเภอบางบัวทอง
12	4) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำ ค.ส.ล. ริมคลองลำรี (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (2.2_1)	4,900,000		<b>ยกเลิก เนื่องจากมีผู้เสนอรายเดียว</b>	อำเภอบางบัวทอง
13	5) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำ ค.ส.ล. ริมคลองลำรี (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (2.2_2)	4,900,000		ประกาศ e-bidding (12-19 ม.ค. 61) กำหนดเสนอราคา 22 ม.ค. 61 <b>อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะ</b>	อำเภอบางบัวทอง
14	6) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำ ค.ส.ล. ริมคลองลำรี หลังบริษัทสก๊อต (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (2.2_3)	4,900,000		<b>ยกเลิก เนื่องจากมีผู้เสนอรายเดียว</b>	อำเภอบางบัวทอง
15	7) โครงการปรับปรุงถนนดินสายเลียบคลองลากค้อน หมู่ที่ 1 (ตอนล่าง) จากบริเวณบ้านนายการิม ใต้เขื่อนถึงปากคลองลากค้อน หมู่ที่ 1 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (1.4_4)	1,470,000		ประกาศ e-bidding (11-18 ม.ค. 61) กำหนดเสนอราคา 19 ม.ค. 61 <b>อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะ</b>	อำเภอบางบัวทอง
<b>อำเภอเมืองนนทบุรี</b>		<b>12,838,000</b>			
16	1) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5-6 บริเวณโรงเรียนวัดเหล็กถึงแยกทางเข้า อบต. บางรักน้อย ตำบลไทรมา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	4,704,000		ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งตั้ง กกก.กำหนดราคากลางแล้ว (อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง)	อำเภอเมืองนนทบุรี
17	2) โครงการก่อสร้างถนน (ยกระดับ) ไทรมาซอย 1 บริเวณหลังหมู่บ้านเมธีรินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลไทรมา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	4,214,000		ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งตั้ง กกก.กำหนดราคากลางแล้ว (อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง)	อำเภอเมืองนนทบุรี
18	3) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำรางวี ขอยบางกร่าง 63/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	3,920,000		ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งตั้ง กกก.กำหนดราคากลางแล้ว (รายงานราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรายงานขอ	อำเภอเมืองนนทบุรี
<b>ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี</b>		<b>8,700,000</b>			
19	1) โครงการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสด็จจังหวัดนนทบุรี (2.1_2)	7,500,000	2,065,674	อบรมก้านัน ฝยุบ. 2 รุ่น ช่วง ธ.ค. 60 (13-15 ธ.ค. , 20-22 ธ.ค.) มีแผนปฏิบัติการตรวจเสด็จรายเดือน (พช. ยืมเงิน 216,300 บาท จัดกิจกรรมในชุมชน)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
20	2) โครงการแก้ไขปัญหาเสด็จ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน (2.1_1)	1,200,000		เริ่มดำเนินการ ม.ค. 61	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
<b>สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี</b>		<b>23,660,000</b>			
21	1) โครงการชุมชนท่องเที่ยว ขาดิพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (5.3_2)	5,000,000		ดำเนินการช่วง พ.ค. 61	
22	2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดบางจาก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (5.1_1)	4,950,000		ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งตั้ง กกก.กำหนดราคากลางแล้ว (อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง)	
23	3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดแคนอก ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (5.1_2)	4,740,000		ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งตั้ง กกก.กำหนดราคากลางแล้ว (อยู่รายงานผลราคากลาง)	

ที่	หน่วยงาน/โครงการย่อย (กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย)	วงเงินจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความคืบหน้า	หน่วยงาน
24	4) โครงการพัฒนาระบบเพื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงลึก จังหวัดนนทบุรี (AR Travel guide) (5.2_1)	2,000,000		ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลางแล้ว (อยู่ระหว่างร่างประกาศเชิญชวน)	
25	5) โครงการพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณ์ตราการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (5.2_2)	2,000,000		ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลางแล้ว (อยู่ระหว่างการสืบราคาจ้างท้องถิ่น)	
26	6) โครงการ "จารลไฟฟ้า พาเที่ยวหัวเมืองนนท์" (5.2_3)	2,000,000		ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลางแล้ว (อยู่ระหว่างการสืบราคาจ้างท้องถิ่น)	
27	7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดเสาชิงช้า ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (5.1_4)	1,980,000		รอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รอแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง (อยู่ระหว่างประสาน สนง.โยธาฯ เป็น คกก.)	
28	8) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดบางอ้อยช้าง ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (5.1_3)	990,000		รอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รอแต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง (อยู่ระหว่างประสาน อบต.บางสีทอง เป็น คกก.)	
<b>สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี</b>		<b>20,140,000</b>			
29	1) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรและการลด ต้นทุนการผลิตข้าว (4.1_1)	5,000,000	146,100	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลางแล้ว (อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดราคากลาง)	
30	2) โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดพืชปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (6.1_2)	3,000,000		อนุมัติดำเนินโครงการแล้ว อยู่ระหว่างประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง)	
31	3) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืน (4.1_2)	2,500,000	251,321	อบรม (เจ้าหน้าที่ + เกษตรกร) แล้วเสร็จ สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ก.พ. - มี.ค. 61) กิจกรรมดูงาน (ก.ค. 61)	
32	4) โครงการจัดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ (6.2_1)	2,000,000		ดำเนินการช่วง มิ.ย. 61	
33	5) โครงการจัดงานพฤษภาคมและไม้ดอกไม้ประดับ (6.2_2)	2,000,000		ดำเนินการช่วง พ.ค. 61	
34	6) โครงการส่งเสริมการตลาดต้นทุเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัย (4.1_5)	2,000,000	614,215	1) มีกิจกรรมอบรมระยะสั้นและระยะยาว 2) จัดซื้อครุภัณฑ์ช่วง มี.ค. 61	
35	7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (6.1_1)	1,900,000	219,435	1. อบรม 6 รุ่น (ธ.ค. 60 - ม.ค. 61) <b>เสร็จแล้ว</b> 2. ศึกษาดูงาน มี.ค. 61 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก.พ. 61 4. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (1.1 สบ. พ.ค. 61)	
36	8) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี (7.1)	1,740,000	99,988	1) จัดงาน+อบรม 13 ธ.ค. 60 2) อบรมเกษตรกรรายย่อย ม.ค. 61 3) จัดมหาดนัดตลาดวิสาหกิจชุมชน 10 วัน ที่เขตนครสวรรค์อินเตอร์ ช่วงเดือน ก.พ. 61	
<b>สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี</b>		<b>13,000,000</b>			
37	1) โครงการท่องเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐตำบลบางเลน (สวนบัว) ท่องเที่ยว ทางน้ำและท่องเที่ยวเชิงเกษตร (5.3_1)	4,500,000		อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
38	2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3.1_3)	4,500,000	1,911,200	กิจกรรมที่ 1 อบรมช่วง ม.ค. 61 ที่ จ.ระยอง กิจกรรมที่ 2 บริการจัดการชุมชน ช่วง ก.พ. 61 (ยืมเงินแล้ว 1,497,600 บาท)	
39	3) โครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่วิสาหกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่ อาเซียน (4.2_2)	4,000,000		อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding (17-24 ม.ค. 61) กำหนดเสนอราคา 25 ม.ค. 61	
<b>สนง.พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี</b>		<b>8,000,000</b>			
40	1) โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการสร้างสรรค์จังหวัดนนทบุรีสู่ ภูมิภาคอื่น (4.2_1)	6,000,000		อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติราคากลาง	
41	2) โครงการเสริมสร้างพัฒนาสินค้าและบริการสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (4.1_4)	2,000,000	316,800	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ช่วง 13-14 ก.พ. กำหนดจัดช่วง 1-7 มี.ค. 61 ณ โรบินสันศรีสมาน	
<b>สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี</b>		<b>7,521,200</b>			
42	1) โครงการยารังสิตพูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (3.2_1)	5,521,200		ดำเนินการช่วงไตรมาส 2 (จ้างเหมา)	
43	2) โครงการจัดงานวันธรรมสงฆ์เจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ (5.4_2)	2,000,000		ดำเนินการช่วง 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 61 (จ้างเหมา) อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
<b>สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี</b>		<b>7,000,000</b>			
44	1) โครงการวางระบบคุ้มครองสิทธิป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การกระทำทารุณรังแกต่อเด็กและสตรี และความรุนแรงในครอบครัว (3.1_2)	4,000,000	747,200	5-7 ม.ค. 61 จัดอบรมเฝ้าระวังปัญหาการค้า มนุษย์ฯ ที่ จ.นครนายก เรียบร้อยแล้ว ** อยู่ระหว่างเตรียมจัดกิจกรรมฝึกอาชีพกลุ่ม เสี่ยง 5-11 ก.พ. 61	
45	2) โครงการส่งเสริมความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (3.1_1)	3,000,000		ประสาน อปท. สืบหาจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV แล้ว <b>ปัญหาอุปสรรค</b> : อปท. ไม่สามารถเปิดเผยชื่อผู้ ติดเชื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายได้	
<b>สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี</b>		<b>3,500,000</b>			
46	1) โครงการสร้างแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ผู้ผลิตชุมชน (4.1_3)	2,000,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	
47	2) โครงการตรวจสอบและวัดวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศเพื่อ ระบายออกจากโรงงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุม กำกับดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญห (10.1)	1,500,000		ลงนามในสัญญาแล้ว	

ที่	หน่วยงาน/โครงการย่อย (กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย)	วงเงินจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความคืบหน้า	หน่วยงาน
<b>สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี</b>		<b>2,300,000</b>			
48	1) โครงการสร้างทางเลือกทางการเกษตรให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืน (4.1_6) หน่วยดำเนินการ 3 หน่วย 1. สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 2. สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี 3. สนง.พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี	1,800,000	115,750	1) กำหนดอบรมโรคแมลง 22 ธ.ค. 60 (สนง.กษ.นบ.) 2) ดูงาน (ฝึกปลอดภัย, GMP) ช่วงไตรมาส 2 (สนง.กส.นบ.) 3) จัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย งบ 0.5 ลบ. (สนง.พจน.นบ.)	
49	2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรี (9.2_1)	500,000	450,416	เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างส่งเบิกเงิน	
50	โครงการเสริมสร้างศักยภาพให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี (8.1)	2,000,000	180,000	มีแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2	สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรี
51	โครงการ TO BE NUMBER ONE (2.1_3)	1,500,000	805,953	เริ่มดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาช่วง พ.ย. 60	สนง.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
52	โครงการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา (9.1)	1,000,000		อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมลดใช้พลังงานในสถานศึกษา จะแล้วเสร็จภายใน มี.ค. 61	สนง.พลังงานจังหวัดนนทบุรี
53	โรงเรียนคุณธรรมนนทบุรี เทิดไถ่องคราชนัน (3.1_4)	700,000		อยู่ระหว่างเตรียมการ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
<b>สนง.จังหวัดนนทบุรี</b>		<b>17,300,000</b>			
54	1) โครงการชุมชนท่องเที่ยว ชชาติพันธุ์สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (5.3_2) "เกาะเกร็ดเพชรแห่งวัฒนธรรมมรดก"	4,500,000		ดำเนินการช่วง เม.ย. 61	
55	2) โครงการส่งเสริมการขายงาน The Best of Nonthaburi (4.2_3)	3,800,000		ดำเนินการช่วง ก.พ. 61	
56	3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000	1,419,871	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>258,665,800</b>	<b>9,343,924</b>	<b>3.61%</b>	
<b>6. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)</b>					
1	โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย - จัดงานจัดงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "ชุมชนมอญเกาะเกร็ด"	4,000,000		อยู่ระหว่างประสานขอซื้อ คกก.กำหนดพิจารณา ร่าง TOR คาดว่าจะดำเนินการช่วง เม.ย. 61	สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
2	โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวาและวัชพืช	6,128,000		<b>ขอคืนเงิน</b> เนื่องจากติดปัญหารูปแบบรายการไม่สมบูรณ์ (มีงบจัดซื้อเครื่องสับผักตบชวาและก่อสร้างโรงเก็บปุ๋ย แต่ขาดงบประมาณไฟฟ้า 3 เฟส)	สนง.เกษตรจังหวัดนนทบุรี
<b>รวมงบกลุ่มฯ 2 โครงการ</b>		<b>10,128,000</b>			
<b>7. งบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดนนทบุรี (งบเพิ่มเติม 61 หรืองบภาค)</b>					
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาตลาดน้ำวัดโบสถ์บน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี	2,436,300		รอประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวบรวมตั้ง คกก.กำหนดราคากลาง (อยู่ระหว่างประสานขอซื้อ คกก.กำหนดราคากลาง)	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี
2	โครงการพัฒนาอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ	49,342,700		ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่งตั้ง คกก.กำหนดราคากลางแล้ว (18 ม.ค. 61)	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (รพ.ชลประทาน)
3	โครงการขยายพื้นที่ให้บริการและเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี	49,000,000		อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อแผน	สนง.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี/รพ.พระนั่งเกล้า
4	โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนรองรับการพัฒนาเมือง ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี - มิวจรรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 0.919 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร จำนวน 1 สายทาง	31,724,500		อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลาง	แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
5	โครงการพัฒนาระบบดูแลและยยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดนนทบุรี	15,582,500	1,457,900	1) เริ่มดำเนินการฝึกอบรมวิทยากรช่วง ธ.ค. 60 2) อบรม ปชช. 3 หลักสูตร ช่วง ก.พ. - ก.ค. 61 3) จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 9.99 ลบ.	สนง.สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
6	โครงการติดตั้งระบบการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์	13,000,000		รอง ผวจ.ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตงานและราคากลางแล้วค่ะ จนท.ได้นำร่างขอบเขตงานและราคากลางประกาศในระบบ e-GP เพื่อรับฟังคำพิจารณา 3 วัน สิ้นสุด 12 ก.พ. 61	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
<b>รวมงบภาค 6 โครงการ</b>		<b>161,086,000</b>	<b>1,457,900</b>	<b>0.91%</b>	