

ความคืบหน้าโครงการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2560 (รายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 2561

ที่	หน่วยงาน/โครงการย่อย (กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย)	วงเงินจัดสรร/ วงเงินตามสัญญา (PO) (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความคืบหน้า	หน่วยงาน
1	งบจังหวัด 56	14,900,000	4,023,750	27.01%	
2	งบจังหวัด 60	59,026,000	5,031,300	8.52%	
3	งบเพิ่มเติม 60	282,254,100	0	0.00%	
4	งบกลุ่มจังหวัด 60	97,320,000	68,499,065	70.39%	
	รวมทั้งสิ้น	438,600,100	73,530,365	16.76%	
1. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของจังหวัดนครพนม					
1	โครงการก่อสร้างผนัง คสล. ป้องกันน้ำ พร้อมระบบระบายน้ำ และปรับปรุงทัศนียภาพศาลากลาง (เกาะเกร็ด) (19 งวด)	14,500,000	4,023,750	อยู่ระหว่างดำเนินการขอขยายสัญญา	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด นครพนม
	รวมทั้งสิ้น	14,500,000	4,023,750	คงเหลือ (บาท)	10,476,250
2. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครพนม					
	ก่อนหน้าแล้ว (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี)				
1	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจรและลดต้นทุนการผลิตข้าว - ชื่อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม	1,809,000		อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยโดยกรมวิชาการเกษตร	สำนักงานเกษตรจังหวัด นครพนม
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ไทรม้า ซอย 4 แยก 2 หมู่ที่ 1 จากบริเวณปากซอยไทรมา ซอย 4 แยก 2 ถึง ปากซอยไทรมา ซอย 5 ต.ไทรมา อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	5,550,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติการปรับลดเนื่องจากช่วงสัญญา 22 มี.ค. - 24 มิ.ย. 60	อำเภอเมืองนครพนม
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณสวนผู้ใหญ่อำนวย พุ่มแดง ถึงบริเวณคลองอ้อมบ้านบุญแดง ต.ไทรมา อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	5,700,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติการปรับลดเนื่องจากขยายสัญญา ช่วงสัญญา 24 มี.ค. - 27 มิ.ย. 60	อำเภอเมืองนครพนม
4	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองเติ่มรักฝั่งใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนครพนม	9,300,000	5,031,300	ผู้รับเหมาเข้างานช้า และขาดสภาพคล่องทางการเงิน ช่วงสัญญา 27 ก.พ. - 26 ส.ค. 60	อำเภอบางบัวทอง
5	โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านต้นโพธิ์ - บางนาโยท พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนครพนม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 750 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร	7,690,000		เป็นไปตามงวดงาน ช่วงสัญญา 28 ก.ย. 60 - 30 มี.ค. 61	อำเภอบางกรวย
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ่อพักและรางวี ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนครพนม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 387.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,548 ตารางเมตร	3,752,000		เป็นไปตามงวดงาน 25 ก.ย. 60 - 23 ม.ค. 61	อำเภอบางกรวย
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวี บริเวณถนนบางกรวย - จงถอม พร้อมปรับปรุงทัศนียภาพ หมู่ที่ 3,8 ตำบลวัดซอก อำเภอบางกรวย จังหวัดนครพนม	4,200,000		เป็นไปตามงวดงาน ช่วงสัญญา 26 ก.ย. 60 - 24 มี.ค. 61	อำเภอบางกรวย
8	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเสียบคลองนราภิรมย์ พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนครพนม	3,650,000		อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน ช่วงสัญญา 18 ก.ย. - 17 ส.ค. 60	อำเภอบางใหญ่
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจัดสรรวัดเสนีย์วงศ์ หมู่ที่ 3 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนครพนม	4,899,000		ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 19 ก.ย. 61 บริษัท เอส ที เค จินตามณี จำกัด	อำเภอไทรน้อย
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสียบคลองขุนศรีฝั่งตะวันตก บ้านเจ้าเฟื่อง หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนครพนม	7,986,000		ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 20 ก.พ. 61 บริษัท ไทวัน ทรานสปอร์ต จำกัด	อำเภอไทรน้อย
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บบ.ถ.21007 (ซอยสายโรงเป็ยร์) หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนครพนม	4,490,000		ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 20 ก.พ. 61 บริษัท ไทวัน ทรานสปอร์ต จำกัด	อำเภอไทรน้อย
	รวมทั้งสิ้น	59,026,000	5,031,300	คงเหลือ (บาท)	53,994,700
3. โครงการภายใต้แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ. 2560 (งบเพิ่มเติม 60)					
	ก่อนหน้าแล้ว (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี)				
1	โครงการปรับปรุงอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนครพนม	55,500,000		บริษัท กันตังนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด ช่วงสัญญา 31 ส.ค. 60 - 26 ส.ค. 61	สำนักงานอนุรักษ์พื้นที่นครพนม
2	โครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความปลอดภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ (สร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม)				สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นครพนม
(1)	รายการ จัดทำ AR CODE	2,360,000		บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ช่วงสัญญา 27 ก.ย. 60 - 26 ม.ค. 61	
(2)	รายการ จัดทำป้าย AR CODE	687,500		บริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด ช่วงสัญญา 28 ก.ย. 60 - 26 ม.ค. 61	
3	โครงการนวัตกรรมสายน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 - จ้างจัดกิจกรรมหัตถกรรม ตลาดน้ำเมืองนนท์ นำชม นำเที่ยว	449,700		บริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด ช่วงสัญญา 28 ก.ย. 60 - 26 ม.ค. 61	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นครพนม

ที่	หน่วยงาน/โครงการย่อย (กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย)	วงเงินจัดสรร/ วงเงินตามสัญญา (PO) (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ความคืบหน้า	หน่วยงาน
	ยังไม่ก่อหนี้ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี)				
4	โครงการสืบสานอัตลักษณ์เพื่อสร้างคุณค่าของเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (ค่ายทูตวัฒนธรรม 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน), การจัดทำรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบสานงานท้องถิ่นตามวิถีไทยรามัญ และการจัดพิมพ์หนังสือ ชุมชนมอญเกาะเกร็ดอัตจรรยแห่งท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรม)	13,910,000		ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ขึ้นตอนกำหนดร่าง TOR	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
5	โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืน	10,000,000		จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว	สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
6	โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ บริเวณวัดกลางเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	7,500,000		ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา	ที่ทำการปกครองอำเภอปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด
7	โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	4,900,000		แต่งตั้ง กก.กำหนดราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างรอการประชุมพิจารณาร่าง TOR	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
8	โครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ หมู่ที่ 1 จากโรงเรียนวัดปรมัยยา ช่างบ้านนางน้อยหน้า หมู่ที่ 2 ความกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร	22,678,000		ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา	ที่ทำการปกครองอำเภอปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด
9	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ หมู่ที่ 6 จากวัดไผ่ล้อมถึงวัดเสาชงทอง ความกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร	22,678,000		ได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามในสัญญา	ที่ทำการปกครองอำเภอปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด
10	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	60,000,000		ขอรายชื่อบริษัทผู้รับจ้างกำหนดราคากับเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อทำเรื่องขอแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง และอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการชลประทานนนทบุรี
11	โครงการปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ำคลองสวย พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องตักขยะอัตโนมัติ และงานระบบไฟฟ้าควบคุม อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	30,000,000		ขอรายชื่อบริษัทผู้รับจ้างกำหนดราคากับเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อทำเรื่องขอแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง และอนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการชลประทานนนทบุรี
12	โครงการขุดลอกคลองบางตลาด บริเวณสะพานประตุนครชลประทานถึงคลองสวย	2,600,000		อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนนทบุรี/เทศบาลนครนนทบุรี
13	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประตุนครสายน้ำคลองบางตลาด	48,990,900		อยู่ระหว่างรายงานจ้างให้ผวจ.อนุมัติ คาดว่าจะประกาศร่างTOR ประมาณ 12 มี.ค. 61	โครงการชลประทานนนทบุรี
	รวมทั้งสิ้น	282,254,100	0		

4. งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี)

1	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว - จ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวงสาย 346 (ปทุมธานี - บางเลน) กับถนนทางหลวงชนบทสาย นบ 3015 (ออกสุดถึงชั้น-สุพรรณบุรี) ตำบลขุนศรี-ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความกว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 1.856 กิโลเมตร	54,600,000	44,389,800	หจก.ศรีพรกิจวัฒนา ช่วงสัญญา 28 เม.ย. 60 - 24 พ.ย. 60	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
2	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ - จ้างงานปรับปรุงประตุนครสายน้ำคลองบางไผ่ที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	26,900,000	13,561,768	บริษัท เจ เอ็น ซี แมชชีนเนอรี จำกัด ช่วงสัญญา 27 เม.ย. 60 - 21 ม.ค. 61	โครงการชลประทานนนทบุรี
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นบ.5027 ระยะทาง 0.675 กิโลเมตร พร้อมโหลทางและท่อระบายน้ำบ่อพัก รางวี ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	15,820,000	10,547,497	บริษัท กชิตี เอ็นจิเนียริง จำกัด ช่วงสัญญา 27 ก.ย. 60 - 14 ก.พ. 61	แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี
	รวมทั้งสิ้น	97,320,000	68,499,065	คงเหลือ (บาท) 28,820,935	